


CÂMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA

OBJETO: REFORMA E AMPLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA - BA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.958,19	0,24%	100,00%			
				R\$ 2.958,19			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 37.605,52	2,99%	100,00%			
				R\$ 37.605,52			
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 26.863,40	2,14%	70,00%	30,00%		
				R\$ 18.804,38	R\$ 8.059,02		
4	FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA	R\$ 218.180,30	17,35%	50,00%	50,00%		
				R\$ 109.090,15	R\$ 109.090,15		
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 18.834,66	1,50%	40,00%	60,00%		
				R\$ 7.533,86	R\$ 11.300,80		
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 46.381,13	3,69%	20,00%	50,00%	30,00%	
				R\$ 9.276,23	R\$ 23.190,57	R\$ 13.914,34	
7	ESQUADRIAS / GUARDA-CORPO / GRADIL	R\$ 175.597,18	13,97%		30,00%	60,00%	10,00%
					R\$ 52.679,15	R\$ 105.358,31	R\$ 17.559,72
8	COBERTURA	R\$ 76.567,71	6,09%	40,00%	40,00%	20,00%	
				R\$ 30.627,08	R\$ 30.627,08	R\$ 15.313,54	
9	PEDRAS E REVESTIMENTOS	R\$ 129.705,70	10,32%		20,00%	60,00%	20,00%
					R\$ 25.941,14	R\$ 77.823,42	R\$ 25.941,14
10	PISOS	R\$ 175.243,05	13,94%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
				R\$ 35.048,61	R\$ 52.572,92	R\$ 52.572,92	R\$ 35.048,61
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 39.206,39	3,12%	20,00%	10,00%	40,00%	30,00%
				R\$ 7.841,28	R\$ 3.920,64	R\$ 15.682,56	R\$ 11.761,92
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.526,71	0,76%	20,00%	40,00%	40,00%	
				R\$ 1.905,34	R\$ 3.810,68	R\$ 3.810,68	
13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E SANITÁRIAS	R\$ 39.969,15	3,18%	20,00%	40,00%	40,00%	
				R\$ 7.993,83	R\$ 15.987,66	R\$ 15.987,66	
14	ACESSÓRIOS / BANCADAS / LOUÇAS / METAIS	R\$ 22.358,24	1,78%				100,00%
							R\$ 22.358,24
15	JARDINAGEM	R\$ 3.028,43	0,24%				100,00%
							R\$ 3.028,43
16	FORROS	R\$ 43.158,50	3,43%			60,00%	40,00%
						R\$ 25.895,10	R\$ 17.263,40
17	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 102.886,31	8,18%				100,00%
							R\$ 102.886,31
18	EQUIPAMENTOS	R\$ 87.957,69	7,00%				100,00%
							R\$ 87.957,69
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.380,72	0,11%				100,00%
							R\$ 1.380,72

VALORES TOTAIS	R\$ 1.257.408,98	100,00%	R\$ 268.684,47	R\$ 337.179,81	R\$ 326.358,52	R\$ 325.186,18
PERCENTUAL MENSAL			21,37%	26,82%	25,95%	25,86%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 268.684,47	R\$ 605.864,28	R\$ 932.222,81	R\$ 1.257.408,98
PERCENTUAL ACUMULADO			21,37%	48,18%	74,14%	100,00%


Nilton Nunes Dourado
 Engenheiro Civil
 CREA: 31473/BA